

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ В ПАСПОРТЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ
за 2022 год

1. Информация об объекте

Наименование МБДОУ д/с № 1 «Ручеек»

Место нахождения (адрес) Краснодарский край, г.-к. Анапа, ул. Новороссийская, 218

Форма собственности объекта Муниципальное

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

2. Оценка состояния имеющихся недостатков и обеспечения условий доступности для инвалидов на объекте

Основные показатели доступности для инвалидов функциональных зон / элементов объекта	Оценка состояния имеющихся недостатков и обеспечения условий доступности для инвалидов на объекте	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства РФ об обеспечении их доступности для инвалидов	Сроки выполнения
2.1. Участки и территории			
Соответствие ширины прохода, калитки, проема в ограждении, требованиям их доступности для инвалидов	Обеспечено		Исполнено до 2022 года
Соответствие порога или перепада у калитки, требованиям их доступности для инвалидов	Обеспечено		Исполнено до 2022 года
Наличие указателей направления движения	Обеспечено		Исполнено до 2022 года
2.2. Вход			
Наличие на лестнице поручней по обеим сторонам, с горизонтальным завершением поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	Обеспечено		Исполнено до 2022 года

Наличие при входе в здание пандуса, дублирующего наружную лестницу, с ограждением из нержавеющей стали	Обеспечено		Исполнено до 2022 года
Наличие на входной площадке нескользкого покрытия	Обеспечено		Исполнено до 2022 года
Соответствие ширины проема одной створки двери в свету	Обеспечено		Исполнено до 2022 года
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)			
Наличие конструктивных элементов и устройств для инвалидов по зрению, на путях движения и выступах (стенах и на отдельно стоящих опорах)	Отсутствует	Необходимо приобрести и установить оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (месту оказания услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения	Выполнение работ запланировано до конца 2023 г. (при наличии финансирования)
Наличие на лестнице ступеней с ровной и шероховатой поверхностью	Отсутствует	Необходимо приобрести и установить оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (месту оказания услуг) инвалидов по зрению и инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата	Выполнение работ запланировано до конца 2023 г. (при наличии финансирования)
Наличие на лестнице поручней по обеим сторонам, с горизонтальным завершением поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием и тактильных указателей на поручнях лестницы	Отсутствует	Необходимо приобрести и установить оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (месту оказания услуг) инвалидов по зрению и инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата	Выполнение работ запланировано до конца 2023 г. (при наличии финансирования)
Наличие тактильных напольных указателей за 60 см перед лестницей сверху и внизу	Отсутствует	Необходимо приобрести и установить носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (месту оказания услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения	Выполнение работ запланировано до конца 2023 г. (при наличии финансирования)
Соответствие ширины проема одной створки двери в свету и высоты порога двери	Обеспечено		Исполнено до 2022 года

2.4. Зона оказания услуги			
Наличие в музыкальном зале до 3-х мест для инвалидов-колясочников, при доступе сбоку, при доступе спереди или сзади	Отсутствует	Нанесение разметки на полу и установка на стене носителей информации (знаков предупреждения), необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (месту оказания услуг) инвалидов-колясочников	Выполнение работ запланировано до конца 2023 г.
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение 1 этаж			
Соответствие ширины проема одной створки двери в свету и высоты порога двери	Отсутствует	Сделать капитальный ремонт действующего санитарно-гигиенического помещения, с учетом мер обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов-колясочников	Выполнение работ запланировано до конца 2025 г. (при наличии финансирования)
Соответствие пространства для размещения кресла-коляски рядом с унитазом, а так же разворота внутри помещения	Отсутствует	Сделать капитальный ремонт действующего санитарно-гигиенического помещения, с учетом мер обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов-колясочников	Выполнение работ запланировано до конца 2025 г. (при наличии финансирования)
Наличие знака доступности кабины для инвалидов, откидных поручней, штанги, системы тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом	Исполнено до 2022 года	Необходимо приобрести и установить оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (месту оказания услуг) инвалидов-колясочников и инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата	Выполнение работ запланировано до конца 2025 г. (при наличии финансирования)
2.6. Средства информации 1 этаж			
Наличие обозначений специальными символами доступных элементов здания, указателей направления движения.	Обеспечено		Исполнено до 2022 года

Наличие информации о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками.	Отсутствует	Необходимо приобрести и установить носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (месту оказания услуг) инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению и слуху	Выполнение работ запланировано до конца 2023 г. (при наличии финансирования)
Наличие знаков и указателей в зонах движения в зальных помещениях на высоте от 1,5 до 4,5 м	Отсутствует	Необходимо приобрести и установить носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (месту оказания услуг) инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению и слуху	Выполнение работ запланировано до конца 2023 г.

Заведующий МБДОУ д/с №1 «Ручеек»



Е.А. Покусаева

МП